

อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 (ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง)
ภาพถ่าย ณ ปัจจุบัน วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562



ด้านหน้าอาคาร



ด้านข้างอาคาร



ด้านข้างอาคาร



ด้านหลังอาคาร

งานที่สร้างเสร็จ

1. การตอกเสาเข็มอาคารเรียน จำนวน 204 ต้น เสาเข็มหกเหลี่ยมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 x 6.00 ม.
2. ชุดหลุมขนาดกว้าง 1.80 x 1.30 จำนวน 9 หลุม (ด้านหน้า)
3. ชุดหลุมขนาดกว้าง 1.30 x 1.30 จำนวน 9 หลุม (ด้านหลัง)
4. หล่อฐานราก
5. หล่อตอมห้ม
6. หล่อคานรับพื้นชั้นที่ 1
7. หล่อบันไดในที่
8. หล่อเสารับโครงสร้างหลังคา

ทั้งนี้ วิศวกรโยธาได้ประเมินตรวจสอบโครงสร้างแล้ว สามารถสร้างต่อได้
สอบถามข้อมูล โทร. 087 - 4627948 (นายสุทัศน์ บุญสวัสดิ์)